



**SPCSS**

Státní pokladna  
Centrum sdílených služeb

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 16

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### VÝSTAVBA DATOVÉHO CENTRA ZELENEČ

**Zadavatel:**

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.  
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3  
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919

**Zastoupený:** Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem

**Evidenční číslo veřejné zakázky:**

VZ\_2016\_0058

Evidenční číslo uvedené ve Věstníku veřejných zakázek: 400247

**Druh veřejné zakázky:**

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném výběrovém řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

### DOTAZ 1

1) Po kontrole výkazu výměr s dokumentací části SO.01-1 – Architektonicko-stavební řešení jsme zjistili následující chyby v množství slepého výkazu výměr.

Pol. č. 215 – 454,2 m<sup>2</sup> = 42,63+42,09+21,23+21,21+21,04+23,7+55,2 + 42,63+42,09+21,23+21,21+21,04+23,7+55,2

Pol. č. 216 – 454,2 m<sup>2</sup> + ztratné!

Pol. č. 218 – 743,03 m<sup>2</sup> = 288,83 + 454,2

Pol. č. 219 – 1.475,36 m<sup>2</sup> = 2\*743,03 – 10,7

Prosíme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

### ODPOVĚĎ 1

**Dodavatelé si v Hlavní výkaz.xlsx (revize20170306) na listu SO.01-1 - Architektonicko... opraví u položek 215, 216, 218 a 219 množství následovně:**

215	K	776572105	Lepení čtverců povlakových podlah textilních	m2	454,200
216	M	697510010	koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 4 m	m2	463,284
218	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	745,750
219	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	1 480,800

### DOTAZ 2

2) Po kontrole výkazu výměr s dokumentací části SO.13 - Sadové úpravy, izolační zeleň, ČTÚ jsme zjistili následující chyby v množství slepého výkazu výměr.

Pol. č. 17 – 12,514 l = 25.027,2 \* 0,0005

Pol. č. 18 – 521,4 kg = 20.856 \* 0,025

Pol. č. 20 – 125.136 m<sup>2</sup> = 20.856 \* 6

Prosíme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

### ODPOVĚĎ 2

**Dodavatelé si v SO.13 Sadové úpravy, izolační zeleň, ČTÚ.xlsx (revize20170306) opraví položky 17, 18 a 20 následovně:**

17	D	HERB	Herbucid s glyfosátem; 0,0005 l/m2(x1,2)	l	15,016
18	D	NPK-tr	Trávníkové hnojivo (typ NPK); 20 g/m2 (x 0,02)	kg	417,12
20	M	111 15-1321	Pokosení trávníku při souvislé ploše nad 10000 m2, parkového, v rovině nebo na svahu do 1:5; ( x6)	m2	125136

### DOTAZ 3

3) Ve výkazu výměr SO.01-8, v položce č. 63 není uvedeno množství.

Prosíme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

### ODPOVĚĎ 3

**Dodavatelé si v SO.01-8 Silnoproudá elektrotechnika revize 1.xlsx (revize20170306) opraví u položky 63 počet následovně:**

63.	Material a montáž	D.7	vypínač řazení 5, IP44	kus	1,00
-----	-------------------	-----	------------------------	-----	------

#### DOTAZ 4

4) Po kontrole **revize soupisu prací** (Soupis prací-revize20170306) jsme zjistili chybu v množství v rozpočtu PS 906.1 – Zdvojená podlaha.

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10, odpověď na dotaz č. 4, jste uvedli množství u pol. č. 4 – 31,84 m<sup>2</sup>.

V revidovaném soupisu prací zasláném 6.3.2017 je množství u pol. č. 4 – 31,48 m<sup>2</sup>.

Prosíme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

#### ODPOVĚĎ 4

**Dodavatelé si v Hlavní výkaz.xlsx (revize20170306) na listu PS 906.1 - Zdvojená podlaha opraví u položky 4 množství následovně:**

4	M	906.1-A2_2	Dodávka zdvojené podlahy příslušenství dle specifikace PO EI30DP1	m2	31,840
---	---	------------	---	----	--------

#### DOTAZ 5

Jako příloha zadávací dokumentace č. 13 byla přiložena závazná revize soupisu prací **Soupis prací-revize20170306.zip**.

V tomto soupisu v objektu **SO 06.2 - Areálové přípojky vodovodu** byla v části **Vodovodní přípojka ve veřejné části, vodovodní přípojka obj. č.p.613, přepojení stávající vodovodní přípojka – stávající objekt č.p.435 / areálový vodovod (I-II)** přidána položka č. 57b:

57b	VPA3	Zrušení stávajících nevyužitých částí areálového vodovodu včetně přípojek, armatur a přidružených prvků vyjmutím ze země, tj. v rámci výstavby nového areálového vodovodu včetně finální likvidace odbornou firmou k tomuto účelu určenou dle zákona o odpadech (rušená část cca. 410m)	kpl	1		vlastní
-----	------	---	-----	---	--	---------

**Této položce však chybí vzorec v buňce K50 pro výpočet celkové ceny položky.**

Předpokládáme, že byl při vkládání této položky pouze opomenut. **Může ho zadavatel doplnit?**

#### ODPOVĚĎ 5

**Dodavatelé si v SO.06.2 Areálové přípojky vodovodu revize 1.xlsx (revize20170306) v buňce K50 doplní tento vzorec: =ZAOKROUHLIT(I50\*J50;0).** V záležitosti vzorců obecně platí článek 8.2 Svazku 4.

#### DOTAZ 6

Na základě nových zasláných výkazu výměr **SO 06.2 Areál.přípojka vodovodu, SO 07 Přípojka spl.kanalizace a SO 08 Kanalizace dešťová** přibyl řádek **demontáží stávajících rozvodů jako 1x kpl s obecným popisem.**

Dle našeho názoru, tyto demontáže nelze jednoznačně ocenit. Nikde jsme nenašli informace o počtu demont.šachet, jejich hloubek, hloubku a materiál a rozměry stávajícího potrubí atd.. Prosím o doplnění výkazu výměr, tak, aby tyto demontáže šli jednoznačně ocenit, vč zemních prací.

#### ODPOVĚĎ 6

**Dodavatelé si v SO.06.2 Areálové přípojky vodovodu revize 1.xlsx (revize20170306) opraví u položky 57b popis následovně:**

57b	VPA3	Zrušení stávajících nevyužitých částí areálového vodovodu včetně přípojek, armatur a přidružených prvků vyjmutím ze země, tj. v rámci výstavby nového areálového vodovodu včetně finální likvidace odbornou firmou k tomuto účelu určenou dle zákona o odpadech; rušená část cca. 410 m; potrubí litinové DN 50	kpl	1		
-----	------	---	-----	---	--	--

**Dodavatelé si v SO.07 Přípojka splaškové kanalizace revize 1.xlsx (revize20170306) opraví u položky 22 popis následovně:**

22	KSPA3	Zrušení stávajících nevyužitých částí splaškové kanalizace, včetně šachet a přidružených prvků na kanalizaci vyjmutím ze země (případně vyplněním cementopopílkovou směsí), tj. v rámci výstavby nové splaškové kanalizace včetně finální likvidace odbornou firmou k tomuto účelu určenou dle zákona o odpadech; rušená část cca. 310 m; potrubí kamenina DN 300, revizní šachty prefabrikované betonové 10 ks	kpl	1
----	-------	---	-----	---

**Dodavatelé si v SO.08 Kanalizace dešťová včetně zemních těles revize 1.xlsx (revize20170306) opraví u položky 32b popis následovně:**

32b	KDA3	Zrušení stávajících nevyužitých částí dešťové kanalizace, včetně šachet a přidružených prvků na kanalizaci vyjmutím ze země (případně vyplněním cementopopílkovou směsí), tj. v rámci výstavby nové dešťové kanalizace včetně finální likvidace odbornou firmou k tomuto účelu určenou dle zákona o odpadech; rušená část cca. 350 m; potrubí kamenina DN 300, revizní šachty prefabrikované betonové 10 ks	kpl	1
-----	------	---	-----	---

**DOTAZ 7**

Následující položky byly v **Hlavní výkaz.xlsx** (revize 20170306) změněny bez upozornění, prosíme o vysvětlení.

- **List SO.01-1:** pol. č. 72 / 998012103 / Přesun hmot pro budovy ... / t / ~~633,788~~ => **633,825**
- **List SO.01-2:** pol. č. 7 / 226112213 / Velkoprofilové vrty ... / m / ~~26~~ => **7,5**  
pol. č. 8 / 226113213 / Velkoprofilové vrty ... / m / ~~70~~ => **54**  
pol. č. 9 / 226213213 / Velkoprofilové vrty ... / m / ~~46~~ => **34,5**  
pol. č. 10 / 226213313 / Velkoprofilové vrty ... / m / ~~24~~ => **37**  
pol. č. 11 / 231112112 / Zřízení výplně pilot ... / m / ~~96~~ => **61,5**  
pol. č. 12 / 231212113 / Zřízení výplně pilot ... / m / ~~46~~ => **34,5**  
pol. č. 13 / 231212213 / Zřízení výplně pilot ... / m / ~~24~~ => **37**  
pol. č. 178 / 998014121 / Přesun hmot ... / t / ~~4348,573~~ => **1319,233**
- **List SO.02.1-1:** pol. č. 64 / 998014111 / Přesun hmot ... / t / ~~822,566~~ => **821,784**  
pol. č. 99 / ~~763164655~~ => **763111313** / Obklad ze sádrokartonových desek ... => **Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 bez TI, EI 15 opláštění pouze z jedné strany** / m2 / ~~24,7~~ => **9,36**
- **List SO.02.1-2:** pol. č. 103 / 998014111 / Přesun hmot ... / t / ~~2026,244~~ => **2026,167**
- **List SO.03-1:** pol. č. 91 / 763164555 / Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm / m2 / ~~2,219~~ – **přidána položka (nyní jsou v rozpočtu dvě položky č. 91)**  
pol. č. 151 / 771990191 / Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa / m2 / ~~170,220~~ – **přidána položka (nyní jsou v rozpočtu dvě položky č. 151)**
- **List SO.03-2:** pol. č. 1 / 226123113 / Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním šikmé nezařazené průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III / m / ~~24~~ – **odstraněná položka z původního rozpočtu**  
pol. č. 2 / 226212113 / Velkoprofilové vrty ... / m / ~~6~~ => **30**  
pol. č. 6 / 589329370 / směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 22 mm / m3 / ~~34,784~~ => **16,697**

- pol. č. 36 / 998011002 / Přesun hmot ... / t / ~~342,735~~ => **306,097**
- **List SO.05-2:** pol. č. 23 / 998012021 / Přesun hmot ... / m3 / ~~525,365~~ => **355,461**
  - **List SO.16:** pol. č. 28 / 997006512 / Vodorovná doprava suti ... / t / ~~3153,247~~ => **3146,358**  
pol. č. 29 / 997006519 / Vodorovná doprava suti ... / t / ~~3153,247~~ => **3146,358**  
pol. č. 30 / 997006551 / Hrubé urovnání suti ... / t / ~~3153,247~~ => **3146,358**  
pol. č. 33 / 997013803 / Poplatek za uložení ... / t / ~~271,625~~ => **289,403**  
pol. č. 34 / 997013811 / Poplatek za uložení ... / t / ~~58,549~~ => **33,882**

#### ODPOVĚĎ 7

Projektant prověřil všechny připomínky dle dotazu výše se závěrem, že Hlavní výkaz.xlsx (revize 20170306) zůstává v této záležitosti v platnosti.

#### INFORMACE 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:  
Datum: **10. 4. 2017** Čas: **12:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:  
Datum: **10. 4. 2017** Čas: **12:01 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.