STÁTNÍ POKLADNA CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB, s.p. - VÝSTAVBA DATOVÉHO CENTRA ZELENEČ

ID	Název úkolu	Délka trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	**DC ZELENEČ**	**171 dny**	**1.7. 17**	**30.11. 18**	
2	Předání a převzetí staveniště	1 den	1.7. 17	1.7. 17	
3	**SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SO 02.1 - HERNÍ DATOVÉHO CENTRA - 1. ETAPA**	**90 dny**	**3.7. 17**	**2.4. 18**	
4	Technický dozor - výchozí revize	10 dny	3.7. 17	14.7. 17	2
5	**Základní objekty**	**15 dny**	**17.7. 17**	**4.8. 17**	
6	Zemní práce příprava pro základy	5 dny	17.7. 17	21.7. 17	4
7	Piloty	10 dny	24.7. 17	4.8. 17	6
8	**Hrubá stavba**	**115 dny**	**7.8. 17**	**2.4. 18**	
9	**Prefa konstrukce**	**71 dny**	**7.8. 17**	**6.11. 17**	
10	montáž sloupů	10 dny	7.8. 17	18.8. 17	5
11	montáž prefa 1 patrové	5 dny	11.8. 17	17.8. 17	7FF0+4 dny
12	montáž příhlaví	10 dny	15.8. 17	28.8. 17	7FF0+6 dny
13	montáž spínků	5 dny	22.8. 17	26.8. 17	7FF0+5 dny
14	montáž atikových prefa	5 dny	29.8. 17	4.9. 17	7FF3
15	**Hlavní část**	**110 dny**	**5.9. 17**	**2.4. 18**	
16	rampa pod deskou/montáž bednění	5 dny	5.9. 17	11.9. 17	9
17	technickal rampa pod deskou	15 dny	12.9. 17	2.10. 17	16
18	betonáž rampa/ZŘ betonáž podlahy	5 dny	3.10. 17	9.10. 17	17
19	ZŘ desky - montáž VS, kol, rozvodov	5 dny	10.10. 17	16.10. 17	18
20	ZŘ desky - zednické	20 dny	17.10. 17	13.11. 17	19
21	hydroizolace - montáž VS, kol, rozvodov	5 dny	20.10. 17	24.10. 17	19FF+3 dny
22	hydroizolace - zednické	15 dny	14.11. 17	4.12. 17	20
23	nosníky - montáž VS, kol, rozvodov MV	10 dny	25.10. 17	7.11. 17	21
24	nosníky - zednické (omazaniny, ztužidl, vnitřní zdivo related-věnce)	35 dny	5.12. 17	13.1. 18	22
25	Opravy povrchů (omítky, tlak), první montáž	15 dny	8.11. 17	21.11. 17	23
26	Opravy povrchů (omítky, tlak, první montáž	25 dny	16.1. 18	19.2. 18	24
27	technologická předelka	10 dny	20.2. 18	5.3. 18	26
28	vnitřní kce, vrata	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	27;28+10 dny
29	Kosmetické BOK	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	27
30	Zemní/venk konstrukce	15 dny	6.3. 18	26.3. 18	27
31	vyprá obvod	15 dny	16.1. 18	5.2. 18	24
32	interiérové dveře	10 dny	6.3. 18	19.3. 18	26;31;27
33	Opravy malířů	10 dny	20.3. 18	2.4. 18	32
34	**SO 03 - VSTUPNÍ BUDOVA OSTRAHY**	**50 dny**	**10.7. 17**	**27.9. 17**	
35	pomocná práce	5 dny	10.7. 17	14.7. 17	2;106
36	základová deska	5 dny	17.7. 17	21.7. 17	35
37	hydroizolace	5 dny	24.7. 17	28.7. 17	36
38	svislá konstrukce	15 dny	27.7. 17	16.8. 17	37
39	vodorovná konstrukce	5 dny	17.8. 17	23.8. 17	38
40	střešní plášť	5 dny	24.8. 17	30.8. 17	39
41	vyprá obvod	5 dny	31.8. 17	6.9. 17	40
42	Opravy povrchů (omítky, tlak, malba)	5 dny	7.9. 17	13.9. 17	39;59;40;41
43	ZTI	5 dny	14.9. 17	20.9. 17	42
44	vytápění	5 dny	14.9. 17	20.9. 17	42
45	silnoproudá elektrotechnika	10 dny	14.9. 17	27.9. 17	42
46	slaboproudá elektrotechnika	10 dny	14.9. 17	27.9. 17	42
47	**SO 04 - KOMBINACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**	**30 dny**	**4.12. 17**	**12.1. 18**	
48	pomocná práce	5 dny	4.12. 17	8.12. 17	51;54;62;67;8
49	podklad komunikací	10 dny	11.12. 17	22.12. 17	48
50	finální povrchy	15 dny	25.12. 17	12.1. 18	49
51	**SO 05 - ENERGOCENTRUM**	**20 dny**	**24.7. 17**	**18.8. 17**	
52	pomocná práce - stabilizační konstrukce pro ZA	10 dny	24.7. 17	4.8. 17	6
53	pomocná práce - stabilizační konstrukce pro PVM	10 dny	7.8. 17	18.8. 17	52
54	**SO 06 přípojky inženýrek**	**25 dny**	**31.7. 17**	**1.9. 17**	
55	**SO 06.1 - VODOVODNÍ RAD**	**20 dny**	**7.8. 17**	**1.9. 17**	
56	výkop	5 dny	7.8. 17	11.8. 17	52
57	uložení potrubí	10 dny	14.8. 17	25.8. 17	56
58	zásyp a hutnění	5 dny	28.8. 17	1.9. 17	57
59	**SO 06.2 - ANALÝZA PŘIPOJKY VODOVODU**	**13 dny**	**31.7. 17**	**16.8. 17**	
60	výkop	3 dny	31.7. 17	4.8. 17	52;55+5 dny
61	uložení potrubí	5 dny	7.8. 17	11.8. 17	60
62	zásyp a hutnění	3 dny	14.8. 17	16.8. 17	61
63	**SO 07 - PŘIPOJKA SPL KANÁT KANALIZACE**	**25 dny**	**7.8. 17**	**8.9. 17**	
64	výkop	10 dny	7.8. 17	18.8. 17	52;55+10 dny
65	uložení potrubí	10 dny	21.8. 17	1.9. 17	64
66	zásyp a hutnění	5 dny	4.9. 17	8.9. 17	65
67	**SO 08 - KANALIZACE DESTINAČ VČETNĚ ZÁMKOVÁ DEŠŤŮ**	**32 dny**	**14.8. 17**	**22.9. 17**	
68	**kanalizace**	**20 dny**	**14.8. 17**	**8.9. 17**	
69	výkop	5 dny	14.8. 17	18.8. 17	52;55+15 dny
70	uložení potrubí	10 dny	21.8. 17	1.9. 17	69
71	zásyp a hutnění	5 dny	4.9. 17	8.9. 17	70
72	**vsakovací blokus**	**32 dny**	**14.8. 17**	**22.9. 17**	
73	výkop jámy	10 dny	14.8. 17	25.8. 17	52;55+15 dny
74	usazení blokus	10 dny	28.8. 17	8.9. 17	73
75	napojení na kanalizaci	5 dny	11.9. 17	15.9. 17	70;74
76	zásyp a hutnění	5 dny	18.9. 17	22.9. 17	75
77	**SO 08 - PŘIPOJKA NN**	**65 dny**	**27.9. 17**	**28.12. 17**	
78	**kabelážní vně objektu**	**13 dny**	**15.11. 17**	**1.12. 17**	
79	výkop vně objektu	5 dny	15.11. 17	21.11. 17	255;5+5 dny
80	pokládání kabelážě	5 dny	22.11. 17	28.11. 17	79
81	zásyp a hutnění	3 dny	29.11. 17	1.12. 17	80
82	**instalace rozvodny PRIMÁ**	**65 dny**	**27.9. 17**	**28.12. 17**	
83	dodávka zařízení	40 dny	27.9. 17	21.11. 17	25FF
84	instalace do rozvodny	10 dny	29.11. 17	12.12. 17	83;218
85	revize a zškoení	10 dny	13.12. 17	26.12. 17	84
86	**SO 10 - VENKOVNÍ AREÁL (HŘ/ŠKOLNÍ RO/VODY HR**	**20 dny**	**31.8. 17**	**27.9. 17**	
87	pokládání kabelážě	10 dny	31.8. 17	13.9. 17	112
88	ukončení kabelážě	10 dny	14.9. 17	27.9. 17	87
89	**SO 11 - VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ**	**20 dny**	**5.9. 17**	**2.10. 17**	
90	pokládání kabelážě	5 dny	5.9. 17	11.9. 17	114
91	instalace svítidlých konstrukcí	10 dny	12.9. 17	25.9. 17	90
92	ukončení kabelážě	5 dny	26.9. 17	2.10. 17	91
93	**SO 12 - PŘÍPOJKY SLABOPROUDU**	**5 dny**	**8.9. 17**	**14.9. 17**	
94	pokládání chrániček pro kabelážě	5 dny	8.9. 17	14.9. 17	116
95	**SO 13 - SADOVÉ ÚPRAVY, ZEILEŇ ZELEŇ, CTÍ**	**30 dny**	**15.1. 18**	**23.2. 18**	
96	část terasy/ opravy	15 dny	15.1. 18	2.2. 18	30
97	výsadba rostlin	15 dny	5.2. 18	23.2. 18	96
98	**SO 14 - OPLOCENÍ - VNITŘNÍ - OPTRAVA VNĚJŠÍHO**	**256 dny**	**5.7. 17**	**25.6. 18**	
99	opravy vnějšího opláštění	15 dny	5.7. 17	21.7. 17	2
100	dodávka materiálu - vnitřní opláštění	20 dny	1.3. 18	28.3. 18	27FF+60 dny
101	montáž opláštění	20 dny	29.5. 18	25.6. 18	100
102	**SO 15 - AREÁLOVÉ ROZVODY WS, PV/ROVODY**	**15 dny**	**4.9. 17**	**20.9. 17**	
103	výkop	5 dny	4.9. 17	8.9. 17	52;55+10 dny
104	pokládání potrubí	5 dny	11.9. 17	15.9. 17	103
105	zásyp a hutnění	5 dny	18.9. 17	20.9. 17	104
106	**SO 16 - DOČASNÉ OBJEKTY**	**5 dny**	**3.7. 17**	**7.7. 17**	
107	kancelář objektu, zázemí mobilní	5 dny	3.7. 17	7.7. 17	2
108	**SO 17 - AREÁLOVÉ A DÉLKOVÉ CHRÁNIČKY PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY**	**10 dny**	**13.9. 17**	**26.9. 17**	
109	pokládání kabelážě	5 dny	13.9. 17	19.9. 17	110
110	ukončení kabelážě	5 dny	20.9. 17	26.9. 17	109
111	**SO 18 - VÝKOPY PRO AREÁLOVÉ SLABOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY**	**15 dny**	**28.8. 17**	**21.9. 17**	
112	výkopy pro SO 10	5 dny	28.8. 17	30.8. 17	52;55+25 dny
113	zásyp a hutnění	2 dny	14.9. 17	15.9. 17	87
114	výkopy pro SO 11	3 dny	31.8. 17	4.9. 17	112
115	zásyp a hutnění	2 dny	12.9. 17	13.9. 17	90
116	výkopy pro SO 12	3 dny	5.9. 17	7.9. 17	114
117	zásyp a hutnění	2 dny	15.9. 17	18.9. 17	94
118	výkopy pro SO 17	3 dny	8.9. 17	12.9. 17	116
119	zásyp a hutnění	2 dny	20.9. 17	21.9. 17	109
120	výkopy pro PO 801.5	3 dny	13.9. 17	15.9. 17	110
121	zásyp a hutnění	2 dny	18.9. 17	19.9. 17	120
122	**PS 001 - ELEKTROMECHANIC**	**231 dny**	**7.8. 17**	**25.6. 18**	
123	**PS 901.7 - ROZVODNA NN (TRAFOSTANICNA)**	**40 dny**	**27.9. 17**	**24.11. 17**	
124	dodávka zařízení	40 dny	27.9. 17	21.11. 17	25FF
125	instalace zařízení + kabelové kosy, propojo	10 dny	29.11. 17	12.12. 17	124;219
126	cčkové, tests, revize	10 dny	13.12. 17	26.12. 17	125
127	**PS 901.2 - ROZVODNA NN - TECHNOLOGIE DATAŘÍNY CENTRA**	**90 dny**	**30.8. 17**	**30.1. 18**	
128	dodávka zařízení	60 dny	30.8. 17	21.11. 17	25FF
129	instalace zařízení + kabelové kosy, propojo	30 dny	22.11. 17	2.1. 18	128
130	cčkové, tests, revize	10 dny	3.1. 18	16.1. 18	129
131	**PS 901.3 - ROZVODNA NN - AREÁL**	**90 dny**	**3.1. 18**	**14.5. 18**	
132	dodávka zařízení	40 dny	3.1. 18	5.3. 18	26FF;27FF
133	instalace zařízení + kabelové kosy, propojo	20 dny	6.4. 18	30.4. 18	132;220
134	cčkové, tests, revize	10 dny	1.5. 18	14.5. 18	133



Projekt: 2014_21_01 SP CSS_p.MVE
Datum : 21.11. 16

Úkol | Rozdělený | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh

Strana 1

STÁTNÍ POKLADNA CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB, s.p. - VÝSTAVBA DATOVÉHO CENTRA ZELENEČ

O	Název úkolu	Délka trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
115	**PS 901.1 - TECHNOLOGICKÉ ROZVODY PROVOZNÍCH MEDIÍ PRIMÁRNÍ**	**77 dny**	**7.6. 17**	**25.9. 17**	
116	zpracování soutěžek	10 dny	7.6. 17	18.6. 17	7
117	nabídané lhůty	30 dny	6.3. 18	16.4. 18	26;27
118	poskládání nabídek	30 dny	20.3. 18	30.4. 18	137SS+10 dny
119	vyvoření nabídek	25 dny	1.5. 18	4.6. 18	130
120	výběrové a smlouvy	15 dny	5.6. 18	25.6. 18	139
141	**PS 901.5 - KLIMOVÝCH OSVĚTLENÍ**	**30 dny**	**21.8. 17**	**6.10. 17**	
142	dodávka zařízení	20 dny	21.8. 17	18.9. 17	143SF
143	montáž zařízení	10 dny	18.9. 17	29.9. 17	120
144	výběrové, testy, revize	5 dny	2.10. 17	6.10. 17	143
145	**PS 902 - KOLEJOVÁ TECHNIKA A CHLAZENÍ DATOVÉHO CENTRA**	**95 dny**	**6.2. 18**	**18.6. 18**	
146	**PS 902.1 - KOLEJOVÁ TECHNIKA**	**75 dny**	**6.2. 18**	**17.5. 18**	
147	dodávka zařízení	40 dny	6.2. 18	2.4. 18	26FF;27FF;220
148	montáž zařízení	15 dny	5.4. 18	23.4. 18	147;220
149	montáž UPS jednotek	20 dny	5.4. 18	30.4. 18	147
150	kompletace	10 dny	1.5. 18	14.5. 18	148;149
151	výběrové, testy, revize	3 dny	15.5. 18	17.5. 18	150
152	**PS 902.2 - CHLAZENÍ**	**95 dny**	**6.2. 18**	**18.6. 18**	
153	dodávka zařízení	40 dny	6.2. 18	2.4. 18	26FF;27FF;220
154	montáž zařízení	30 dny	5.4. 18	14.5. 18	153
155	montáž potrubí	20 dny	5.4. 18	14.5. 18	153
156	propojení a kompletace	15 dny	15.5. 18	4.6. 18	154;155
157	výběrové, testy, revize	10 dny	5.6. 18	18.6. 18	156
158	**PS 903 - NÁBĚRNÍ ZEMĚ I**	**200 dny**	**3.7. 17**	**27.7. 18**	
159	**PS 903.1 - NÁBĚRNÍ ZEMĚ I - STROJNÍ ČÁST (MOTORNÍ NÁBĚRY)**	**190 dny**	**3.7. 17**	**27.7. 18**	
160	**dodávky zařízení**	**120 dny**	**3.7. 17**	**15.12. 17**	
161	dodávka dieselagregátů + kontejnerovém	120 dny	3.7. 17	15.12. 17	2
162	**instalace**	**160 dny**	**18.12. 17**	**27.7. 18**	
163	nasátí/montáž dieselagregátů 2 ks	5 dny	18.12. 17	22.12. 17	52;161
164	nasazení na PM	5 dny	1.1. 18	5.1. 18	173
165	nasazení na ELI	3 dny	26.6. 18	28.6. 18	163;135
166	nasazení na NAP	3 dny	26.7. 18	26.7. 18	207;163
167	individuální zkoušky	1 den	27.7. 18	27.7. 18	166
168	**PS 903.2 - NÁBĚRNÍ ZEMĚ I - PHM**	**200 dny**	**3.7. 17**	**27.7. 18**	
169	**dodávky zařízení**	**120 dny**	**3.7. 17**	**15.12. 17**	
170	dodávky nádrží + kontejnerového provedení	120 dny	3.7. 17	15.12. 17	2
171	**instalace**	**160 dny**	**18.12. 17**	**27.7. 18**	
172	nasátí/montáž nádrží	5 dny	18.12. 17	22.12. 17	53;170
173	potrubí rozvodu k DK	5 dny	25.12. 17	29.12. 17	172
174	nasazení na ELI	3 dny	26.6. 18	28.6. 18	172;135
175	nasazení na NAP	3 dny	26.7. 18	26.7. 18	207;172
176	individuální zkoušky	1 den	27.7. 18	27.7. 18	175
177	**PS 904 - SLABOPROUDÉ ROZVODY**	**227 dny**	**1.7. 17**	**14.5. 18**	
178	**PS 904.1 - KOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKY ARELIS**	**20 dny**	**10.4. 18**	**7.5. 18**	
179	optická přípojka - operátor č. 1	20 dny	10.4. 18	7.5. 18	94;187
180	optická přípojka - operátor č. 2	20 dny	10.4. 18	7.5. 18	94;187
181	optická přípojka - operátor č. 3	20 dny	10.4. 18	7.5. 18	94;187
182	metalická přípojka	20 dny	10.4. 18	7.5. 18	94;187
183	**PS 904.2 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ DATOVÉHO CENTRA (METALICKÁ A OPTICKÁ)**	**50 dny**	**6.3. 18**	**14.5. 18**	
184	dodávky materiálu	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	26;27;220FF
185	nabídané lhůty	15 dny	5.4. 18	23.4. 18	184
186	poskládání nabídek	15 dny	13.5. 18	2.6. 18	184SS+5 dny
187	montáž rozvodů	5 dny	5.4. 18	9.4. 18	184;220
188	vyvoření a zapojení kabelážů	15 dny	10.4. 18	30.4. 18	186;187
189	měření kabelážů	10 dny	1.5. 18	14.5. 18	188
190	**PS 904.3 - KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IP TELEFONIE)**	**0 dny**	**1.7. 17**	**1.7. 17**	
191	bez dodávek a montáží	0 dny	1.7. 17	1.7. 17	
192	**PS 904.4 - MĚŘENÍ NOVÉ LKS**	**40 dny**	**6.3. 18**	**30.5. 18**	
193	dodávky zařízení	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	26;27
194	nabídané lhůty	10 dny	5.4. 18	18.4. 18	193
195	poskládání nabídek	10 dny	17.4. 18	30.4. 18	194
196	montáž a zapojení konzolových zařízení	5 dny	1.5. 18	7.5. 18	195
197	individuální testy	3 dny	28.5. 18	30.5. 18	196
198	**PS 905 - DOHLEDOVÝ SYSTÉM, MONITORING**	**120 dny**	**27.2. 18**	**24.8. 18**	
199	**PS 905.1 - SYSTÉM ŘÍDÍCÍ DATOVÉHO CENTRA (VIDEA MONITORING)**	**120 dny**	**27.2. 18**	**24.8. 18**	
200	dodávky a montáž kamerových	30 dny	6.3. 18	16.4. 18	26;27;220FF
201	nabídané lhůty	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	26;27
202	montáž nabídek	20 dny	5.4. 18	30.4. 18	201
203	vyvoření konzolových pulpitů	20 dny	30.7. 18	24.8. 18	202;123;127;1
204	montáž a nastavení kamerových pulpitů	5 dny	17.4. 18	23.4. 18	200;220
205	programování	40 dny	27.2. 18	23.4. 18	204FF
206	individuální zkoušky	10 dny	24.4. 18	7.5. 18	205
207	**PS 905.2 - VIDEOVÝŘEZY**	**105 dny**	**27.2. 18**	**23.7. 18**	
208	dodávky a montáž kamerových	30 dny	6.3. 18	16.4. 18	26;27;220FF
209	nabídané lhůty	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	26;27
210	montáž nabídek	10 dny	5.4. 18	18.4. 18	209
211	vyvoření konzolových pracovních zařízení	20 dny	26.6. 18	23.7. 18	210;123;127;1
212	montáž a zapojení	5 dny	17.4. 18	23.4. 18	209;220
213	programování	40 dny	27.2. 18	23.4. 18	212FF
214	individuální zkoušky	10 dny	24.4. 18	7.5. 18	213
215	**PS 906 - SYSTÉM FYZICKÉ INFRASTRUKTURY**	**197 dny**	**1.7. 17**	**2.4. 18**	
216	**PS 906.1 - ZÁVLAHA POKLADNA**	**114 dny**	**25.10. 17**	**2.4. 18**	
217	dodávka zařízení - montáž IR, kat. rozvodnic	20 dny	25.10. 17	21.11. 17	29FF
218	montáž - montáž IR, kat. rozvodny VN	5 dny	22.11. 17	28.11. 17	217
219	dodávka zařízení - ostatní	20 dny	6.2. 18	5.3. 18	26FF;27FF
220	montáž - ostatní	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	219
221	**PS 906.2 - DATOVÉ STOJANY**	**0 dny**	**1.7. 17**	**1.7. 17**	
222	bez dodávek a montáží	0 dny	1.7. 17	1.7. 17	
223	**PS 906.3 - KONSTRUKCE POD CHILLERY**	**0 dny**	**1.7. 17**	**1.7. 17**	
224	bez dodávek a montáží	0 dny	1.7. 17	1.7. 17	
225	**PS 907 - ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY**	**40 dny**	**27.8. 18**	**31.10. 18**	
226	**PS 907.1 - EZS**	**40 dny**	**27.8. 18**	**31.10. 18**	
227	dodávka hardwaru	20 dny	27.8. 18	21.9. 18	26;27;220FF;1
228	nabídané lhůty	10 dny	24.9. 18	5.10. 18	227
229	poskládání nabídek	10 dny	8.10. 18	19.10. 18	228
230	montáž a zapojení konzolových zařízení	5 dny	22.10. 18	26.10. 18	229
231	individuální testy	3 dny	29.10. 18	31.10. 18	230
232	**PS 907.2 - CCTV**	**40 dny**	**27.8. 18**	**31.10. 18**	
233	dodávky zařízení	20 dny	27.8. 18	21.9. 18	26;27;220FF;1
234	nabídané lhůty	10 dny	24.9. 18	5.10. 18	233
235	poskládání nabídek	10 dny	8.10. 18	19.10. 18	234
236	montáž a zapojení konzolových zařízení	5 dny	22.10. 18	26.10. 18	235
237	individuální testy	3 dny	29.10. 18	31.10. 18	236
238	**PS 907.3 - EKV**	**40 dny**	**27.8. 18**	**31.10. 18**	
239	dodávky zařízení	20 dny	27.8. 18	21.9. 18	26;27;220FF;1
240	nabídané lhůty	10 dny	24.9. 18	5.10. 18	239
241	poskládání nabídek	10 dny	8.10. 18	19.10. 18	240
242	montáž a zapojení konzolových zařízení	5 dny	22.10. 18	26.10. 18	241
243	individuální testy	3 dny	29.10. 18	31.10. 18	242
244	**PS 908 - POŽÁRNÍ SYSTÉMY**	**65 dny**	**6.3. 18**	**6.6. 18**	
245	**PS 908.1 - STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ**	**65 dny**	**6.3. 18**	**6.6. 18**	
246	**dodávky zařízení**	**30 dny**	**6.3. 18**	**16.4. 18**	
247	dodávky tahů a kazetek	20 dny	6.3. 18	16.4. 18	26;27;220FF
248	dodávky požárních ventilů	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	26;27;220FF
249	dodávky vyhodnocovacích systémů	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	26;27;220FF
250	**instalace**	**45 dny**	**5.4. 18**	**4.6. 18**	
251	**HLINÍKÁRNA**	**20 dny**	**5.4. 18**	**30.4. 18**	
252	montáž tahů a kazetek	5 dny	17.4. 18	23.4. 18	247
253	poskládání kabelů	20 dny	5.4. 18	30.4. 18	248
254	**elektro část**	**45 dny**	**5.4. 18**	**4.6. 18**	
255	montáž vyhodnocovacích systémů	15 dny	5.4. 18	23.4. 18	249
256	kabeláže a čidla	15 dny	24.4. 18	14.5. 18	255
257	poskládání napojovací/ovládací skříněk	15 dny	24.4. 18	14.5. 18	249;255
258	zapojení na vyhodnocovací systém	10 dny	15.5. 18	28.5. 18	255;257
259	individuální testy	5 dny	29.5. 18	4.6. 18	258
260	**PS 909.2 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE**	**42 dny**	**6.3. 18**	**2.5. 18**	
261	dodávky zařízení	20 dny	6.3. 18	2.4. 18	26;27;220FF
262	nabídané lhůty a poskládání nabídek	20 dny	5.4. 18	30.4. 18	261
263	montáž a zapojení konzolových zařízení	1 den	1.5. 18	1.5. 18	262
264	individuální testy	1 den	2.5. 18	2.5. 18	263
265	**PS 999 - TŘÍ DENY**	**0 dny**	**1.7. 17**	**1.7. 17**	
266	bez dodávek a montáží	0 dny	1.7. 17	1.7. 17	
267	**KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY**	22 dny	1.11. 18	30.11. 18	136;190;134;1
268	**PREDAVNÍ PROTOKOLY PODKLADY ZDROJŮ DATA DO ELEKTRO (PRACOVNÍMI DOPS)**	0 dny	14.9. 18	14.9. 18	



Projekt: 2016_11_15_SP CSS_M.MPP
Datum: 21.11. 16

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh