



DODATEK č. 05750-2016-4502-D-0184/97-01-062-S00474-01

K realizační smlouvě o dílo – Sanační - stavební práce na lokalitě ČS PHM Čáslav společnosti BENZINA, s.r.o.

(dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. KHSanace s.r.o.

se sídlem: Jesenická 265/38, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČ: 28160797

DIČ: CZ28160797

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 129594

zastoupen: Mgr. Radek Heřmánek, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 05750-2012-452-S-0184/97-01-062-S00474 ze dne 23.7.2012 *Sanační - stavební práce na lokalitě ČS PHM Čáslav společnosti BENZINA, s.r.o.* (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Na základě metodické změny č. 3 se smluvní strany dohodly na změně článku III. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„*Doba plnění je 31 měsíců od schválení Metodické změny č. 3 ze strany MF ČR*“.

II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


Příloha: Nový časový harmonogram prací


V Praze dne 25. 8. 2016

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 3. 8. 2016


KHSanace s.r.o.


JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí


Mgr. Radek Heřmánek
jednatel



KHSANACE s.r.o.
Jesenická 38
106 00 Praha 10
IČ: 28160707, DIČ: CZ28160707

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma 

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová 

Příloha č. 1
ČS PHM Čáslav - dokončení zakázky dle MZ-3

Harmonogram		rok 1												rok 2												rok 3																							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII												
Zahájení prací																																																	
1. Pilotní test intenzifikace sance																																																	
1.1 Legislativní příprava																																																	
1.2 Dubudování aplikačních vrtů																																																	
1.3 Aplikace činidel a biopreparátu																																																	
1.4 Vzorkovací a laboratorní práce																																																	
1.5 Vyhodnocení formou závěrečné zprávy																																																	
2. Postsanační monitoring																																																	
2.1 Vzorkovací a laboratorní práce																																																	
2.2 Vyhodnocení formou závěrečné zprávy																																																	
3. Zpracování AAR																																																	
3.1 Zpracování čistopisu AAR																																																	
3.2 Oponentura AAR																																																	
4. Likvidace vrtů																																																	
4.1 Likvidace vrtů																																																	
4.2 Zpráva o likvidaci vrtů																																																	
5. Administrativní dokončení zakázky																																																	
5.1 Administrativní dokončení zakázky																																																	
Ukončení prací																																																	

Handwritten signature