

## DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO č.:16/7700/0204

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen "Dodatek č.1")

Název díla:

**ÚzP Praha západ - stavební úpravy budovy č.p. 975/95**

### Článek 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 **Objednatel**

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství  
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Zastoupena: Ing. Petrem Mikulkou – ředitelem Odboru  
správy majetku a investic

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech technických: Ing. Josef Beneš, referent  
Odd. dlouhodobého hmotného majetku  
tel.: +420 383 363 411  
e-mail: [josef.benes@fs.mfcr.cz](mailto:josef.benes@fs.mfcr.cz)  
Ing. Karel Brousil, referent Odd. hosp. správy v Hradci  
Králové  
tel.: +420 495 851 161  
email: [karel.brousil@fs.mfcr.cz](mailto:karel.brousil@fs.mfcr.cz)

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
Číslo účtu: 11122011/0710  
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

##### 1.2 **Zhotovitel**

Název: **RENASTAV S.R.O.**  
Sídlo: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha5  
IČO: 26735580  
DIČ: CZ26735580  
Zastoupena: Jánem Potankou – jednatel společnosti

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 90477.

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ján Potanka – jednatel společnosti  
tel.: + 420 605 200 573  
e-mail: [jan.potanka@renastav.cz](mailto:jan.potanka@renastav.cz)  
- ve věcech technických: Bohuslav Písař – manažér staveb  
tel.: + 420 603 256 481  
e-mail: [pisar@renastav.cz](mailto:pisar@renastav.cz)

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 180604775/ 0300

Kontaktní adresa: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5  
společně též „smluvní strany“

Článek 2.  
PREAMBULE

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 3 Smlouvy o dílo „ÚzP Praha západ - stavební úpravy budovy č.p. 975/95“ uzavřené dne 22.9. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. až 5. tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3.  
VÍCEPRÁCE

3.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 4. následovně:

4. *Součástí předmětu smlouvy specifikovaného v bodě 3 Smlouvy jsou vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr změnových listů č. 1 a 2, které jsou Přílohou č. 2 Smlouvy.*

3.2 Celková cena víceprací dle čl. 3 odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1 činí 113 422,- Kč včetně DPH (z toho: bez DPH 93 737,19 Kč, DPH 19 684,81 Kč)

Článek 4.  
CENA DÍLA

4.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku IV. CENA DÍLA Smlouvy se mění odst. 2, který celý bude nově znít takto:

2. *Cena za dílo činí 1 307 702,19,- Kč bez DPH  
(slovy: jeden milion tři sta sedm tisíc sedm set dva korun českých a devatenáct haléřů).  
Sazba a výše DPH - sazba 21 % a výše 274 617,81 Kč  
(slovy: dvě stě sedmdesát čtyři tisíc šest set sedmnáct korun českých osumdesát jedna haléřů).  
Cena za dílo činí 1 582 320,- Kč včetně DPH  
(slovy: jeden milióny pět set osumdesát dva tisíc tři sta dvacet korun českých).*

Článek 5.  
SEZNAM PŘÍLOH

5.1 Smluvní strany se dohodly, že se příloha Dodatku č. 1, uvedená v čl. 3. odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1, stává nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 2 a v souladu s tímto se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy se mění odstavec 14, bod druhý: Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20. 7. 2016, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče, a to následovně:

*Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20.7. 2016, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče a Změnové listy č.1 a 2 s rozsahem a cenou víceprací.*

#### Článek 6.

#### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 6.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:  
Příloha č. 1 Změnové listy č.1 a 2 s rozsahem a cenou víceprací

V Praze dne *1. 12. 2016*  
Česká republika -  
Generální finanční ředitelství  


za objednatele

Česká republika – Generální finanční  
ředitelství

Ing. Petr Mikulka

- 2 -12- 2016  
V Praze dne  
RENASTAV s.r.o. ①  
stavební firma  
Strakonická 37, 159 00 Praha 5 - Lahovice  
IČ: 26735580, DIČ: CZ26735580  
mobil: 605 240 472  


Za zhotovitele

RENASTAV s.r.o.

Ján Potanka – jednatel společnosti



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP Praha-západ</b>	Objednatel:	Česká republika - Generální finanční ředitelství	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č.1 Stavební příprava pro strukturovanou kabeláž, slaboproud	Projektant:	Ing. Karel Petráň	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Pankráci 975/95, Praha 4	Zhotovitel:	Renastav s.r.o.	IČ/DIČ:	26435580/CZ26735580
Začátek výstavby:	21.10.2016	Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Bohuslav Písař	Datum:	21.10.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	3 785,98	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	577,51
	Montáž	5 935,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	-28,98	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	-106,32			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	837,17			Ostatní	0,00
	Montáž	2 136,53			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 970,80				
Přesun hmot a sutí		-30,87				
ZRN celkem		16 500,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	577,51
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	742,51
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	17 820,17
Základ 21%	17 820,17	DPH 21%	3 742,24	Celkem včetně DPH	21 562,41

Projektant	Objednatel Česká republika Generální finanční ředitelství 117 22 Praha 1, Lezařská 15 -6-	Zhotovitel <b>RENASTAV s.r.o.</b> stavební firma Strakonická 37, 159 00 Praha 5 - Lshovice IČ: 26735580, DIČ: CZ26735580 mobil: 605 300 521
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

1.277

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP Praha-západ</b>	Objednatel:	Česká republika - Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č.1 Stavební příprava pro strukturovanou kabeláž, slaboproud	Projektant:	Ing. Karel Petráň
Lokalita:	Na Pankráci 975/95, Praha 4	Zhotovitel:	Renastav s.r.o.
Zpracoval:	Bohuslav Písař	Zpracováno dne:	21.10.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	-514,75	-259,25	-774,00	-0,13
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	-142,61	-300,19	-442,80	-0,03
	61	Úprava povrchů vnitřní	44,99	353,10	398,09	0,02
	784	Malby	-28,98	-106,32	-135,30	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 398,35	6 142,19	10 540,54	0,01
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	-30,87	-30,87	0,00
	M21	Elektromontáže	794,81	2 070,49	2 865,30	0,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	42,36	66,04	108,40	0,00
		Ostatní materiál	3 970,80	0,00	3 970,80	0,01
<b>Celkem:</b>					<b>16 500,16</b>	

*MP*

## Výkaz výměr

Název stavby:	Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP Praha-západ	Objednatel:	Česká republika - Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č.1 Stavební příprava pro strukturovanou kabeláž, slaboproud	Projektant:	Ing. Karel Petráň
Lokalita:	Na Pankráci 975/95, Praha 4	Zhotovitel:	Renastav s.r.o.
Zpracoval:	Bohuslav Písař	Zpracováno dne:	21.10.2016

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		340200011RAA	Příčka do stávajícího objektu, bez omítky tl. 10 cm, zdivo Ytong, vysekání kapes pro zavázání	m2	-0,6*3	-1,80
2		602016261R00	Omítka stěn jednovrstvá vápenosádrová	m2	-0,6*1,8*2-0,1*3	-2,46
3		612403380R00	Vypínění a zaomítnutí rýh ve stropech hl.3 cm a š.3 cm	m	11	11,00
4		784111101R00	Penetrace podkladu	m2	-0,6*1,8*2-0,1*3	-2,46
5		784195212R00	Malba tekutá z malířských směsí bílá, 2 x	m2	-0,6*1,8*2-0,1*3	-2,46
6		970041035R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 35-39 mm	m	2*0,4+3*0,4+5*0,4	4,00
						0,00
7		970031020R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm	m	1*0,12+2*0,12	0,36
8		970031025R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm	m	1*0,12+1*0,12+1*0,12+1*0,12	0,48
9		970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	2*0,3*3	1,80
10		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	-0,1271-0,0284+0,0156-0,000	-0,14
11		210010133R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm	m	2*0,5+3*0,5+5*0,5	5,00
12		21M210 02050	Elektroinstalační kanál PK 140x70	m	4*1	4,00
13		21M210 80010	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2	m	5+12+8	25,00
14		SPCM 345-519 "	Zásuvka dvjnásobná (2P+PE) 16A/250V ,natočená dutinka, přep. ochrana"	kus	1	1,00
15		210120410R00	montáž - Jistič vzduch. 1pólový bez krytu	kus	1	1,00
16		210800106RT1	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2	m	14	14,00
17		210040701R00	Vysekání rýh v omítce vápenné a vápenocement stropů š.3 cm	m	11	11,00
18		220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	2	2,00
19		SPCM 341-110	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2	m	25	25,00

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP Praha-západ</b>	Objednatel:	Česká republika - Generální finanční ředitelství	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č.1 Stavební příprava pro strukturovanou kabeláž,	Projektant:	Ing. Karel Petráň	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Pankráci 975/95, Praha 4	Zhotovitel:	Renastav s.r.o.	IČ/DIČ:	26435580/CZ26735580
Začátek výstavby:	21.10.2016	Konec výstavby:		Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Bohuslav Písař	Datum:	21.10.2016

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,50	16 500,16	577,51
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>577,51</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>577,51</b>
-------------------	--	--	--	---------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
přesun kapacit		2,50	16 500,16	412,50
Provoz investora		2,00	16 500,16	330,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>742,51</b>

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP Praha-západ	Objednatel:	Česká republika - Generální finanční ředitelství	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č. 2 stavební část	Projektant:	Ing. Karel Petrář	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Pankráci 975/95, Praha 4	Zhotovitel:	Renastav s.r.o.	IČ/DIČ:	26435580/CZ26735580
Začátek výstavby:	11.10.2016	Konec výstavby:		Položek:	35
JKSO:		Zpracoval:	Bohuslav Písař	Datum:	11.10.2016

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	23 609,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 460,28
	Montáž	-16 582,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	17 649,50	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	48 562,86			Provozní vlivy	1 405,87
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	1 757,34
	Montáž	-2 891,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		-54,82				
ZRN celkem		70 293,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	5 623,49
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	75 917,13	DPH 21%	15 942,60
		Celkem bez DPH	75 917,13
		Celkem včetně DPH	91 859,73

Projektant	Objednatel Česká republika - Generální finanční ředitelství 117 Pankráčská 15/7	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ZL 2.2



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚZP Praha-západ	Objednatel:	Česká republika - Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č. 2 stavební část	Projektant:	Ing. Karel Petráň
Lokalita:	Na Pankráci 975/95, Praha 4	Zhotovitel:	Renastav s.r.o.
Zpracoval:	Bohuslav Písař	Zpracováno dne:	11.10.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné	466,75	162,15	628,90	0,02
	34	Stěny a příčky	328,45	379,95	708,40	0,21
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	4 731,01	4 812,99	9 544,00	0,13
	61	Úprava povrchů vnitřní	-10 563,47	-42 346,10	-52 909,57	-2,99
	62	Úprava povrchů vnější	238,98	3 579,07	3 818,05	0,31
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	28 686,07	15 237,90	43 923,97	4,02
	64	Výplně otvorů	1 385,21	1 042,79	2 428,00	0,07
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	21 464,94	57 156,40	78 621,34	0,89
	771	Podlahy z dlaždic	775,94	197,56	973,50	0,02
	777	Podlahy ze syntetických hmot	-2 964,18	146,10	-2 818,08	-0,28
	784	Malby	-1 627,20	-8 937,20	-10 564,40	-0,05
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun	-1 697,98	-507,02	-2 205,00	-2,72
	96	Bourání konstrukcí	34,43	1 055,92	1 090,35	0,90
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	-54,82	-54,82	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	-2 891,00	-2 891,00	0,00

**Celkem:**

**70 293,64**

*HP*

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚZP Praha-západ	Doba výstavby:	Objednatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství
Druh stavby:	Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č. 2 stavební část	Začátek výstavby: 11.10.2016	Projektant: Ing. Karel Petráň
Lokalita:	Na Pankráci 975/95, Praha 4	Konec výstavby:	Zhotovitel: Renastav s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 11.10.2016	Zpracoval: Bohuslav Písař

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>								
1		317121033RT2	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	1,00	628,90	466,75	162,15	628,90	0,02	0,02
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>								
2		340239233U00	Zazdívká otvorů -4m2 v příčkách Ytong 10cm	m2	1,54	460,00	328,45	379,95	708,40	0,14	0,21
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů</b>								
3		602016261R00	Omitka stěn jednovrstvá vápenosádrová	m2	3,08	180,00	178,55	375,85	554,40	0,01	0,04
4		602015181RT7	Omitka stěn tenkovrstvá weber.pas akrylát	m2	27,72	258,50	3 765,21	3 400,41	7 165,62	0,00	0,08
5		602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvě omítky	m2	55,44	32,90	787,25	1 036,73	1 823,98	0,00	0,01
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>								
6		612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	-3,08	137,00	-87,04	-334,92	-421,96	0,02	-0,05
7		611421331R00	Oprava vápen.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	-137,20	157,00	-4 339,64	-17 200,76	-21 540,40	0,02	-2,59
8		612445101R00	Štěrka sádrová pro vyhlazení a vyrovnání povrchu	m2	-137,20	210,00	-5 895,48	-22 916,52	-28 812,00	0,00	-0,25
9		612403380R00	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stropech hl.3 cm a š.3 cm	m	-59,00	36,19	-241,31	-1 893,90	-2 135,21	0,00	-0,09
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>								
10		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do štěrky-stěny	m2	27,72	175,51	1 495,49	3 369,65	4 865,14	0,00	0,10
11		622311121RV1	Doplnění KZS sokl, EPS tl. 80 mm zakončený štěrkou s výztužnou tkaninou pod obklad	m2	-4,30	610,00	-1 589,11	-1 033,89	-2 623,00	0,01	-0,04
12		622459141R00	Postřik vnější omítky cementovou maltou - lžiči	m2	4,30	85,49	53,66	313,95	367,61	0,01	0,04
13		622452211R00	Omitka stěn z MC 600 kg/m3, hlaz. dřev. hladítkem	m2	4,30	281,00	278,94	929,36	1 208,30	0,05	0,22
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
14		632418125RT4	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	33,40	839,00	23 943,79	4 078,81	28 022,60	0,04	1,50
15		632457202R00	Potěr cem. obyčejný, oc.hladítko, rovinný do 30 m2	m2	40,76	293,51	2 580,52	9 382,95	11 963,47	0,06	2,50
16		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	74,16	53,10	2 161,76	1 776,14	3 937,90	0,00	0,02
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>								
17		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	1 453,00	785,36	667,64	1 453,00	0,03	0,03
18		648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	7,50	130,00	599,85	375,15	975,00	0,00	0,04
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>								
19		763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	137,20	340,00	0,00	46 648,00	46 648,00	0,00	0,16
20		590305960	podhled kazetový Casobianca, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm	m2	144,06	149,00	21 464,94	0,00	21 464,94	0,01	0,86
21		763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	125,10	84,00	0,00	10 508,40	10 508,40	0,00	0,03
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>								
22		771100020RAA	Vyrovnání podkladuparapetů samoniv.hmotou Ultraplán v int.	m2	1,50	649,00	775,94	197,56	973,50	0,02	0,02
		<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>								
23		777531024R00	Vyrovnání podlah štěrkou tl. 3-4 mm	m2	-74,16	230,00	-7 224,67	-9 832,13	-17 056,80	0,01	-0,58
24		777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm	m2	74,16	192,00	4 260,49	9 978,23	14 238,72	0,00	0,30
		<b>784</b>	<b>Malby</b>								
25		784111101R00	Penetrace podkladu	m2	-137,20	15,00	-1 001,56	-1 056,44	-2 058,00	0,00	-0,03
26		784195212R00	Malba tekutá z maličských směsí bílá, 2 x	m2	-137,20	40,00	-614,66	-4 873,34	-5 488,00	0,00	-0,02
27		784402801R00	Očištění povrchů stávajících stěn a stropů a odstranění nesoudržných vrstev	m2	-137,20	22,00	-10,98	-3 007,42	-3 018,40	0,00	0,00
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>								
28		917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-9,50	150,00	-1 045,86	-379,14	-1 425,00	0,21	-1,96
29		918101111R00	Lože pod obrubníky z B15	m3	-0,30	2 600,00	-652,12	-127,88	-780,00	2,53	-0,76
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>								
30		965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	14,70	40,00	0,00	588,00	588,00	0,02	0,29
31		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	90,00	15,86	128,14	144,00	0,08	0,12
32		962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,54	63,70	18,57	79,53	98,10	0,13	0,20
33		968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	7,50	34,70	0,00	260,25	260,25	0,04	0,28
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>								
							0,00	-54,82	-54,82	0,00	0,00

34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	-0,20	279,50	0,00	-54,82	-54,82	0,00	0,00
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>-2 891,00</b>	<b>-2 891,00</b>		<b>0,00</b>
35	210040701R00	Vysekání rýh v omítce vápenné a vápenocement stropů š. 3 cm	m	-59,00	49,00	0,00	-2 891,00	-2 891,00	0,00	0,00
								<b>Celkem:</b>		<b>70 293,64</b>

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:		<b>Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP Praha-západ</b>		Objednatel:	Česká republika - Generální finanční ředitelství
Druh stavby:		Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č. 2 stavební část		Projektant:	Ing. Karel Petráň
Lokalita:		Na Pankráci 975/95, Praha 4		Zhotovitel:	Renastav s.r.o.
Zpracoval:		Bohuslav Písař		Zpracováno dne:	11.10.2016

  

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		317121033RT2	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus		1,00
2		340239233U00	Zazdívká otvorů -4m2 v příčkách Ytong 10cm	m2	0,7*2,2	1,54
3		602016261R00	Omitka stěn jednovrstvá vápenosádrová	m2	0,7*2,2*2	3,08
4		602015181RT7	Omitka stěn tenkovrstvá weber.pas akrylát	m2	(0,3+3,4+0,1+3,4+0,25+3,4+( -1,5*1,8*5-0,6*0,9*3 0,2*1,8*2*5+1,5*0,2*5+0,9*0, -1,5/0,2 odečet ostění	27,72 -15,12 6,54 -7,50
5		602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	35,22*2	55,44
6		612421331R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	-1,5/0,2*2	-15,00
7		611421331R00	Oprava váp omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	-0,7*2,2*2	-3,08
8		612445101R00	Stěrka sádrová pro vyhlazení a vyrovnání povrchu	m2	(-2,54+25,07+14,7+14,93+14	-137,20
9		612403380R00	Vypínění a zaomítnutí rýh ve stropích hl.3 cm a š.3 cm	m	-59	-59,00
10		622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	(0,3+3,4+0,1+3,4+0,25+3,4+( -1,5*1,8*5-0,6*0,9*3 odečet 0,2*1,8*2*5+1,5*0,2*5+0,9*0, -1,5/0,2 odečet ostění	27,72 -15,12 6,54 -7,50
11		622311121RV1	Doplnění KZS sokl, EPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou pod obklad	m2	-4,3 odečet zateplení soklu	-4,30
12		622459141R00	Postřík vnější omítky cementovou maltou - lžící	m2	4,3 příprava soklu pod obklla	4,30
13		622452211R00	Omitka stěn z MC 600 kg/m3, hlaz. dřev. hladítkem	m2	4,3 vyrovnání pod obklad so	4,30
14		632418125RT4	Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	14,47+16,49+1,74*1,4	33,40
15		632457202R00	Potěr cem. obyčejný, oc.hladítko, rovinný do 30 mm	m2	14,93+16,26+1,74*5,5	40,76
16		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	14,47+16,49+1,74*1,4+14,93	74,16
17		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1	1,00
18		648991111RT4	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	1,5*5	7,50
19		767587001RT	Podhled minerální kazetový 60/60, atest na index šíření plamene is<75mm/min, bez odkapávání při hoření, třída reakce na oheň A nebo B	m2	137,2	137,20
20		771100020RAA	Vyrovnání podkladuparapetů samoniv.hmotou Ultraptan v int.	m2	1,5*5*0,2	1,50
21		777531024R00	Vyrovnání podlah stěrkou tl. 3-4 mm	m2	-(14,47+16,49+1,74*1,4+14,9	-74,16
22		777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm	m2	14,47+16,49+1,74*1,4+14,93	74,16
23		784111101R00	Penetrace podkladu	m2	-137,2	-137,20
24		784195212R00	Malba tekutá z malířských směsí bílá, 2 x	m2	-137,2	-137,20
25		784402801R00	Očištění povrchů stávajících stěn a stropů a odstranění nesoudržných vrstev	m2	-137,2	-137,20
26		917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-9,50	-9,50
27		918101111R00	Lože pod obrubníky z B15	m3	-0,3	-0,30
28		965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	14,7	14,70
29		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,8*2	1,60
30		962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	0,7*2,2	1,54
31		968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	1,5*5	7,50
32		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	-0,20	-0,20
33		210040701R00	Vysekání rýh v omítce vápenné a vápenocement stropů š.3 cm	m	-59	-59,00

19

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP Praha-západ</b>	Objednatel:	Česká republika - Generální finanční ředitelství	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy budovy Na Pankráci čp.975/95 - ZL č. 2 stavební část	Projektant:	Ing. Karel Petráň	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Pankráci 975/95, Praha 4	Zhotovitel:	Renastav s.r.o.	IČ/DIČ:	26435580/CZ26735580
Začátek výstavby:	11.10.2016	Konec výstavby:		Položek:	35
JKSO:		Zpracoval:	Bohuslav Písař	Datum:	11.10.2016

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	3,5	70293,64	2 460,28
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00	2	70293,64	1 405,87
Ostatní	0,00	2,5	70293,64	1 757,34
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>5 623,49</b>

<b>Celkem VRN</b>	<b>5 623,49</b>
-------------------	-----------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

*Handwritten mark*

