

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

evidované u objednatele pod č. 61/2017/UPIS
evidované u GD pod č. 2017/19/1/DCI/SPCSS/DC Zeleneč
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), na základě výsledku zadání veřejné zakázky „Datové centrum
Zeleneč“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**
se sídlem Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. A 76922
zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem
IČO: 03630919
DIČ: CZ03630919
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 6303942/0800
ID datové schránky: ag5uunk

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: **DCI Czech a. s.**
se sídlem: Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. B 21039
zastoupený: Vítem Voláčkem, předsedou představenstva
Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva
IČO: 045 01 624
DIČ: CZ 045 01 624
bank. spojení: Komerční banka a. s.
č. ú.: 15-1240090257/0100
ID datové schránky: xwaaqsv

(dále jako „GD“ nebo „generální dodavatel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

II. **PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23. října 2017 Smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod č. 61/2017/UPIS, evidovanou u GD pod č. 2017/19/1/DCI/SPCSS/DC Zeleneč (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku;

uzavřely Smluvní strany ke Smlouvě tento Dodatek č. 1 obsahující následující změny příslušných ustanovení Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

Tento Dodatek je uzavřený na základě a v souladu s ustanovením čl. IV., odst. 10, odst. 11 a odst. 12 a čl. XX. odst. 10 Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento Dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto Dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

III. **PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1 Po zahájení realizace díla ze Smlouvy bylo zjištěno, že pro řádnou realizaci díla je nezbytné provést dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň méněpráce, jejichž rozsah, specifikaci a cenu, popř. snížení ceny si Smluvní strany vzájemně odsouhlasily a svými podpisy potvrdily na Změnových listech ZL 01 a ZL 02 tak, jak jsou připojeny k tomuto Dodatku jako Příloha č. 1 a Příloha č. 2.
- 3.2 V souladu s výše uvedeným se stávající znění příslušných ustanovení Smlouvy mění či doplňují, jak uvedeno níže:
 - 3.2.1 Změnový list ZL 01, kterým došlo k navýšení ceny díla o 1 420 162,- Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
 - 3.2.2 Změnový list ZL 02, kterým došlo ke snížení ceny díla o 42 951,- Kč, se připojuje k Dodatku jako jeho Příloha č. 2.

IV. **OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY**

- 4.1 V souladu se změnami díla dle změnových listů uvedených v bodech 3.2.1 a 3.2.2 tohoto Dodatku se tak mění maximální cena díla uvedená v čl. VII. odst. 1 písm. a) Smlouvy, tak, že se tímto zvyšuje o 1 377 211,- Kč (jeden milion tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě jedenáct korun českých) a činí tak celkem **199 941 607,- Kč bez DPH** (jedno sto devadesát devět milionů devět set čtyřicet jeden tisíc šest set sedm korun českých).

4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou ujednáním tohoto Dodatku dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Pojmy definované ve Smlouvě mají též význam v tomto Dodatku, ledaže z tohoto Dodatku vyplývá jinak.
- 5.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 5.3 Nedílnou součástí Dodatku tvoří:
- Příloha č. 1: *Změnový list ZL 01 ze dne 6. prosince 2017*
 - Příloha č. 2: *Změnový list ZL 02 ze dne 6. prosince 2017;*
- 5.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
- 5.5 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán podle pravdivých údajů a odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že byl uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 11-12-2017




Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel
objednatel



Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:03630919 (4)

V Praze dne 11.11.2017



DCI Czech a. s.

Vít Voláček, předseda představenstva
generální dodavatel



DCI Czech a. s.

Petr Kysučan, místopředseda představenstva
generální dodavatel

Změnový list č.1 ze dne 8.11.2017

Název stavby:	„Datové centrum Zeleneč“
Číslo smluvního vztahu:	61/2017/UPIS
Název části stavby (PS, SO):	SO 01, SO 02
<p>Na základě oznámení projektanta o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Provést frézování stržené pláně pod základovou deskou SO 01 a SO 02 (GT2 a GT3 – namrzavé a rozbířdávě) s provápněním a s následnou okamžitou pokládkou podkladního betonu.</p>	
<p>Nové řešení: Pláň ošetřit hrubým šterkem frakce 32-63 mocnosti cca 150mm, zatlačit do zemín typu GT2 a GT3 a zhutnit. Na hrubý šterk uložit kamenivo široké frakce 0-63 a 0-32 mocnosti min.200mm a zhutnit na parametry Edef2=min.30MPa a Edef2/Edef1<2. Na základě emailu Ing. Arch. Homolky ze dne 1.11.2017.</p>	
<p>Zdůvodnění změny: Oproti původnímu letnímu termínu se posunul začátek realizace těžkých prací HSV (pilotáže, zemní práce, stavba skeletu) do zimních měsíců a pohybujeme se na podloží GT2 a GT3 – namrzavé a rozbířdávě a je proto nezbytné provést výše uvedená opatření.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	198 564 396 Kč
Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	1 420 162 Kč
Nová cena díla bez DPH:	199 984 558 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6.4.2019
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Arch. Richard Homolka

Datum: 6.12. 2014 Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Jiří Peřinka

Datum: 8.12. 17 Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Jiří Peřinka

Datum: 1.12. 17 Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Arch. Homolka

Datum: 6.12. 2014 Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Katarína Maňárová

Datum: - 6 -12- 2017 Podpis: 

TDI (jméno, příjmení): Ing. Ivo Janovský

Datum: 6.12. 17 Podpis: 

Příloha změnového listu:
rozpočet změny

Položkový rozpočet

S:	Datové centrum Zeleneč				
O:	001	Dodatky			
R:	Odkop a podsyp pod základovou deskou				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
997221845	1	Zemní práce				271 600,88
1	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	600,17650	104,66	62 814,47
		SO 01 : 24,15*15,7*0,35		132,70425		
		SO 02 : 21,7*61,55*0,35		467,47225		
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	600,17650	15,10	9 062,67
		SO 01 : 24,15*15,7*0,35		132,70425		
		SO 02 : 21,7*61,55*0,35		467,47225		
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	600,17650	104,66	62 814,47
		SO 01 : 24,15*15,7*0,35		132,70425		
		SO 02 : 21,7*61,55*0,35		467,47225		
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	600,17650	11,14	6 685,97
		SO 01 : 24,15*15,7*0,35		132,70425		
		SO 02 : 21,7*61,55*0,35		467,47225		
5		Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 714,79000	21,00	36 010,59
		SO 01 : 24,15*15,7		379,155		
		SO 02 : 21,7*61,55		1335,635		
6	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 260,37065	74,75	94 212,71
		SO 01 : 24,15*15,7*0,35*2,1		278,678925		
		SO 02 : 21,7*61,55*0,35*2,1		981,691725		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				942 176,63
7		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32-63	m3	428,69750	1 330,00	570 167,68
		SO 01 : 24,15*15,7*0,25		94,78875		
		SO 02 : 21,7*61,55*0,25		333,90875		
8		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozproštěním vlhčením a zhutněním	m2	1 714,79000	119,60	205 088,88
		SO 01 : 24,15*15,7		379,155		
		SO 02 : 21,7*61,55		1335,635		
9		Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	394,40170	386,00	152 239,06
		SO 01 : 24,15*15,7*0,10*2,3		87,20565		
		SO 02 : 21,7*61,55*0,10*2,3		307,19605		
10		Hutní atest	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00
11		Nadspolfeba podkladního betonu - zatečení	m3	2,47280	1 893,00	4 681,01
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				206 384,49
12	998012103	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. vyzděné	t	1 380,40595	149,51	206 384,49
Celkem						1 420 162,00

Změnový list č.2 ze dne 8.11.2017

Název stavby:	„Datové centrum Zeleneč“
Číslo smluvního vztahu:	61/2017/UPIS
Název části stavby (PS, SO):	SO 01, SO 02, SO 16
<p>Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Skrývku ornice pod SO 01 a SO 02 provede zhotovitel. Objekt domku dozorčího areálu bude zbourán zhotovitelem.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Skrývku ornice pod SO 01 a SO 02 provedl z části objednatel. Bourání domku dozorčího areálu provedl objednatel.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Objednatel zahájil stavební činnost v souladu s platným stavebním povolením.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
-----------------------------	--------





Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	199 984 558 Kč
Snížení ceny díla bez DPH:	- 42 951 Kč
Nová cena díla bez DPH:	199 941 607 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ <u>ne</u>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6.4.2019
Nový termín dokončení díla:	-

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Katarína Maňárová

Datum: - 6 -12- 2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Jiří Peřinka

Datum: 6.12.17

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Jiří Peřinka

Datum: 6.12.17

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Arch. Homolka

Datum: 6.12.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Katarína Maňárová

Datum: - 6 -12- 2017

Podpis:

TDI (jméno, příjmení): Ing. Ivo Janovský

Datum: 6.12.17

Podpis:

Přílohy změnového listu:

rozpočet méněprací na skrývku ornice a souvisejících víceprací

rozpočet méněprací na bourání objektu vrátňého

Položkový rozpočet

S:	2017/010	Datové centrum Zeleneč
O:	002	Dodatky
R:	05	Bourání objektů - odpočet provedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-32 506,42
1	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních, zárubní, plochy do 2 m2	m2	-10,44100	119,20	-1 244,57
		vrátnice : -0,9*1,97*2		-3,546		
		-0,7*1,97*2		-2,758		
		-0,7*1,97*3		-4,137		
2	981011112	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omlutých	m3	-141,87800	216,05	-30 652,74
3	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken, s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	-1,27000	119,20	-151,38
		vrátnice : -0,7*1,0*1		-0,7		
		-0,95*0,6*1		-0,57		
4	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken, s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	-3,84000	119,20	-457,73
		vrátnice : -1,2*1,6*2		-3,84		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-5 443,83
5	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do sutí	m2	-76,68400	67,05	-5 141,66
6	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	-10,74000	22,35	-240,04
7	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	-2,78000	22,35	-62,13
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-5 163,08
8	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného	t	-32,62260	149,00	-4 860,77
9	99700R1	Kovový odpad	t	-0,47674	-2 607,50	1 243,10
10	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-33,09935	28,80	-953,26
11	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za, každý další i započatý 1 km	t	-33,09935	6,71	-222,10
12	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez ztuhnutí	t	-33,09935	11,18	-370,05
Celkem						-43 113,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Datové centrum Zeleneč
O: 002	Dodatky
R: 04	Ornice - odpočty, přemístění původního výkopku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				162,21
1	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na, dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	-447,53900	33,00	-14 768,79
		SO 01 : -133,882 (rozpočet SOD)			-133,882	
		SO 02 : -465,157 (rozpočet SOD)			-465,157	
		neprovedená skryvka : 505,0*0,3			151,5	
2	460120019	Naložení nevhodně složeného výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	90,00000	82,80	7 452,00
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	90,00000	83,10	7 479,00
Celkem						162,21

Poznámky uchazeče k zadání