

rok	1												2												3												4												5												6												7												8												9																																															
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
1. Přípravné práce	[Red]																																																																																																																																															
1.1 Realizační projekt - zpracování	[Red]																																																																																																																																															
1.2 Realizační projekt - schválení	[Red]																																																																																																																																															
1.3 Vyřazení potřebných povolení, vodoprávní řízení	[Red]																																																																																																																																															
1.4 Zařízení staveniště, vytváření vrtů	[Red]																																																																																																																																															
1.5 Přípojka elektro a vody	[Red]																																																																																																																																															
1.6 Zpracuněné plochy - 3 dekontaminační stanice	[Red]																																																																																																																																															
1.7 Podnet pod koleje	[Red]																																																																																																																																															
1.8 Zbudování DS 1 a DS 2 včetně napojení na ÚCOV	[Red]																																																																																																																																															
2. Vnitřní práce	[Red]																																																																																																																																															
2.1 Vrt v díři sanační ploše A a E	[Red]																																																																																																																																															
2.2 Vrt v díři sanační ploše D a F	[Red]																																																																																																																																															
2.3 Vrt v díři sanační ploše C	[Red]																																																																																																																																															
2.4 Vrt v sanační ploše SP 2/1	[Red]																																																																																																																																															
2.5 Vrt v sanační ploše SP 3	[Red]																																																																																																																																															
2.6 Osazení čerpadel, rozvody vody a elektro k čerpadlům	[Red]																																																																																																																																															
3. Čerpání fáze a podzemní vody na SP 1 a její čištění na dekontaminačních stanicích	[Red]																																																																																																																																															
3.1 Polopropovazní zkouška čerpání (plochy A a D)	[Red]																																																																																																																																															
3.2 DIK1 sanační plocha A	[Red]																																																																																																																																															
3.3 DIK1 sanační plocha D	[Red]																																																																																																																																															
3.4 DIK1 sanační plocha F	[Red]																																																																																																																																															
3.5 DIK1 sanační plocha C + B	[Red]																																																																																																																																															
4. Sanace podzemní vody prostroru NKP	[Red]																																																																																																																																															
4.1 Zbudování dekontaminační stanice vod DS 3 včetně napojení na ÚCOV	[Red]																																																																																																																																															
4.2 Osazení čerpadel, rozvody vody a elektro k čerpadlům	[Red]																																																																																																																																															
4.3 Sanační čerpaní	[Red]																																																																																																																																															
5. Monitoring v průběhu sanace	[Red]																																																																																																																																															
5.1 Úvodní monitoring podzemních vod	[Red]																																																																																																																																															
5.2 Monitoring podzemních vod v prostoru SP 1 - provozní	[Red]																																																																																																																																															
5.3 Monitoring povrchových vod - provozní	[Red]																																																																																																																																															
5.4 Monitoring podzemních vod v prostoru NKP - provozní	[Red]																																																																																																																																															
5.5 Monitoring podzemních vod v prostoru SP 1 - zkušební	[Red]																																																																																																																																															
6. Post-sanační monitoring v prostoru SP 1 (změněn v části 2.)	[Red]																																																																																																																																															
7. Post-sanační monitoring v prostoru NKP	[Red]																																																																																																																																															
8. Sled a řízení prací, dokumentace prací, vyhodnocení prací- etapové zprávy, ZZ	[Red]																																																																																																																																															

rok	10												11												12												13											
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Přípravné práce	[Red]																																															
1.1 Realizační projekt - zpracování	[Red]																																															
1.2 Realizační projekt - schválení	[Red]																																															
1.3 Vyřazení potřebných povolení, vodoprávní řízení	[Red]																																															
1.4 Zařízení staveniště, vytváření vrtů	[Red]																																															
1.5 Přípojka elektro a vody	[Red]																																															
1.6 Zpracuněné plochy - 3 dekontaminační stanice	[Red]																																															
1.7 Podnet pod koleje	[Red]																																															
1.8 Zbudování DS 1 a DS 2 včetně napojení na ÚCOV	[Red]																																															
2. Vnitřní práce	[Red]																																															
2.1 Vrt v díři sanační ploše A a E	[Red]																																															
2.2 Vrt v díři sanační ploše D a F	[Red]																																															
2.3 Vrt v díři sanační ploše C	[Red]																																															
2.4 Vrt v sanační ploše SP 2/1	[Red]																																															
2.5 Vrt v sanační ploše SP 3	[Red]																																															
2.6 Osazení čerpadel, rozvody vody a elektro k čerpadlům	[Red]																																															
3. Čerpání fáze a podzemní vody na SP 1 a její čištění na dekontaminačních stanicích	[Red]																																															
3.1 Polopropovazní zkouška čerpání (plochy A a D)	[Red]																																															
3.2 DIK1 sanační plocha A	[Red]																																															
3.3 DIK1 sanační plocha D	[Red]																																															
3.4 DIK1 sanační plocha F	[Red]																																															
3.5 DIK1 sanační plocha C + B	[Red]																																															
4. Sanace podzemní vody prostroru NKP	[Red]																																															
4.1 Zbudování dekontaminační stanice vod DS 3 včetně napojení na ÚCOV	[Red]																																															
4.2 Osazení čerpadel, rozvody vody a elektro k čerpadlům	[Red]																																															
4.3 Sanační čerpaní	[Red]																																															
5. Monitoring v průběhu sanace	[Red]																																															
5.1 Úvodní monitoring podzemních vod	[Red]																																															
5.2 Monitoring podzemních vod v prostoru SP 1 - provozní	[Red]																																															
5.3 Monitoring povrchových vod - provozní	[Red]																																															
5.4 Monitoring podzemních vod v prostoru NKP - provozní	[Red]																																															
5.5 Monitoring podzemních vod v prostoru SP 1 - zkušební	[Red]																																															
6. Post-sanační monitoring v prostoru SP 1	[Red]																																															
7. Post-sanační monitoring v prostoru NKP	[Red]																																															
8. Sled a řízení prací, dokumentace prací, vyhodnocení prací- etapové zprávy, ZZ	[Red]																																															