

V Praze dne 7.9.2015

Č.j.: MF-35698/2015/4501-12

PID: MF CR5XMDFS

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí,
právní forma:	325, organizační složka státu,
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
identifikační číslo (IČ):	00006947,
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947,
jehož jménem ve věci zadání veřejné zakázky jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

**„FARMAK, a.s. Olomouc SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE II. ETAPA -
dodatečné služby“**

Druh a limity veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na služby

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

1 191 561,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění - § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ

Zdůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky „FARMAK, a.s. Olomouc – sanace staré ekologické zátěže II. etapa“ realizované dle smlouvy č. 05887-2012-452-S-0210-01-003-S00484 ze dne 29.10.2012, s cenou plnění 14 994 743,00 Kč bez DPH, dodavatelem SITA CZ a.s., byly zjištěny nové skutečnosti, které vyžadují provedení prací nad rámec původních zadávacích podmínek.

Nové skutečnosti byly zjištěny v rámci závěrečného monitoringu zemin sanačního výkopu (odběr do hloubky 0,5 m p.t. dle realizačního projektu). Monitoring provedl dne 20.6.2014 zhotovitel a dne 25.6.2014 byl monitoring proveden za účasti supervize a ČIŽP OI Olomouc. Vzorky odebral akreditovaný vzorkař akreditované analytické laboratoře ALS

Republic s.r.o. Výsledky závěrečného monitoringu prokázaly, že realizovanými pracemi v rozsahu projektové dokumentace nebylo na dílčí lokalitě dosaženo cílových parametrů sanace (chlorbenzen – limit 10mg/kg). Ovzorkovány byly stěny a dno výkopu (0 – 4 m p.t.).

Na základě výsledků doprůzkumu bylo specifikováno množství kontaminovaných zemin nutných k odtěžbě (větší než předpokládal původní projekt), vč. monitoringu, množství nekontaminovaného materiálu pro zpětný zásyp sanačního výkopu, rozsah obnovy zpevněných povrchů a vyhodnocení prací formou závěrečné zprávy.

Prostory k odtěžbě budou navazovat a přímo místně souvisejí se stávajícím sanačním výkopem a z technických důvodů by oddělení prací bylo neefektivní a neekonomické. Oddělení prací od původního projektu by mělo negativní časový dopad na samotné dokončení původní zakázky. Problematická je i otázka garance kvality sanace a odpovědnosti v případě dvou dodavatelů sanačních prací na jednom místě.

Bez provedení těchto dodatečných prací není možné původní veřejnou zakázku dokončit a dosáhnout požadovaných cílových limitů sanace.

Dodatečné práce, které jsou předmětem této zakázky, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky bez způsobení újmy zadavateli a celkový rozsah těchto prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Projekt sanačních prací – lokalita Parkoviště ve společnosti FARMAK, a.s. – aktualizovaná verze (červen 2015),“ zpracované společností BIODEGRADACE Ostrava, s.r.o., a dle Rozhodnutí ČIŽP OI Olomouc č.j. 08/OV/03761/03/Sn ze dne 2.5.2003.

Předmět plnění:

- Sanace kontaminovaných zemin řízenou odtěžbou a jejich odvoz do schváleného zařízení k odstranění - nadlimitně kontaminované zeminy (995 t)
- Závoz vytěžených prostor inertním materiálem včetně zhutnění
- Finální úprava parkoviště
- Odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin ve schváleném zařízení v souladu s platnou legislativou (995 t)
- Sanační monitoring zemin při řízené odtěžbě
- Postsanační monitoring zemin pro účely prokázání splnění sanačních limitů
- Vypracování závěrečné zprávy o průběhu a výsledku těchto dodatečných sanačních prací

Cílem prací je splnění uložených nápravných opatření uložených Rozhodnutím ČIŽP OI Olomouc č.j. 08/OV/03761/03/Sn ze dne 2.5.2003.

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: SITA CZ a.s.
Sídlo: Španělská 10/1073, PSČ: 120 00, Praha 2 - Vinohrady
Právní forma: akciová společnost
IČ/DIČ: 25638955/CZ25638955

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

K jednání byl vyzván dodavatel původní veřejné zakázky.
Vybraná nabídka byla zpracována v souladu se závěry jednání, požadavky zákona VZ a zadavatele, uvedenými v zadávacích podmínkách.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů

30 % finančního podílu – VSJ mechanizace s.r.o. IČ 27834972, stavební a zemní práce, doprava
4 % finančního podílu – ALS Czech Republic s.r.o. IČ 27407551, laboratorní práce
4 % finančního podílu – ENVI-AQUA, s.r.o. IČ 60753404. Hydrogeologický dozor

Za zadavatele - Ministerstvo financí:

.....

Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí